

Status för projektet

- Ändrade förutsättningar vad gäller bl.a stamnät, markavtak, besvärlig terräng och tryckningar gör att kartan revideras ofta.
- Senast stora förändringen är samförläggning i Finntorp.

SellNets nät består av:

- 142 km schakt
- 34 km sjökabel
- 2 km luftledning

av detta återstår i dagsläget ca.

- 12 km schakt utförd av egen entreprenör.
- 5 km schakt utförd via samförläggning.
- Mindre sträckor i bla. Myrås, Barås
- Luftdragningar

Fiberblåsning

Blåsning av fiber har pågått sedan juni 2013

Vi har blåst ca 138000 meter fiberkabel,
av totalt ca 200 000 meter.

Installationen i hemmen

Vi har köpt en installation av NSI då vi inte såg framför oss hur detta skulle administrerats ideellt.

Installationen i hemmen

Vi har i dagsläget gjort ca 200 kundinstallationer.

Vi behöver dock hjälp att få kontakt med sommarstugeägare för att underlätta tidsbokningen under sommaren.

Be era vänner kontakta NSI.

Oliver Albinsson tel. 072-219 21 03