

**ByggRex i väst AB** har fått uppdraget av Brf. Maskinkajen att utföra fasadrenovering av putsade fasader. Befintlig fasad har rivits och ersätts med ny efter att stommen har åtgärdats.

#### **Genomförande:**

##### Ställning/väderskydd:

Ställning byggs för fasadarbetena.

Ställningar täcks in med plats för att skydda fasader helt från nederbörd.

##### Rivning:

Befintligt putssystem, vindskiva samt plåtar rivs in till regelstomme.

##### Besiktning av stomme:

Stommen har synats gemensamt efter rivning.

##### Arbete med stomme:

Stommen åtgärdats enl. beslut om åtgärd.

Regel under karmbottenstycke har sågats ner i fall.

Se även ÄTA rapporter för tillkommande arbete

##### Nytt putssystem:

Nytt putssystem inklusive montering av vindskiva har utfört enligt monteringsanvisning.

##### Nytt plåtarbete:

Nytt plåtarbete har anpassats till nytt putssystem.

Se även ÄTA rapporter för tillkommande arbete

##### Besiktning/kontroll av arbete:

Arbetet har löpande kontrolleras av ByggRex själva med hjälp av egenkontroller.

Då beställaren har köpt till en 10års garanti från Garbo Säkerfasad har även Garbo utfört kontroller löpande.

Arbetet besiktigats slutligen av oberoende besiktningsman först från ställning och sedan efter att ställning har demonterats.